

福建省水利水电工程移民发展中心文件

闽移发〔2025〕5号

签发人：许瑞鹏

福建省水利水电工程移民发展中心关于武平县 百把寨水库工程导（截）流阶段 移民安置验收情况的报告

省水利厅：

根据《项目审查任务书》（移民 2025-安置验收-01）要求，我中心组织开展了武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收工作，形成了《福建省武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收报告》，现予以报送。

福建省水利水电工程移民发展中心

2025年4月18日



福建省武平县百把寨水库工程导（截）流 阶段移民安置验收报告

根据省水利厅《项目审查任务书》（移民 2025-安置验收-01）要求，省移民发展中心于 2025 年 4 月 1 日至 2 日组织有关单位代表实地察看了武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收现场、查阅了相关图文资料，按规定成立了武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收委员会（下称验委会），具体开展移民安置验收工作。验委会成员在听取初步验收主持单位关于本工程导（截）流阶段移民安置初验情况，以及地方政府、项目法人、设计单位、监督评估单位等关于移民安置验收有关情况汇报后，对该阶段移民安置验收事项进行认真讨论，提出如下意见：

一、水库工程建设及征地移民概况

（一）工程概况

武平县百把寨水库工程地处武平县永平镇杭背村大池自然村，是一座具有多年调节能力的综合利用工程，开发任务以供水为主，兼顾防洪、灌溉，水库正常蓄水位 436.5 米，总库容 1201 万立方米，调节库容 999.3 万立方米。

（二）征地移民概况

根据可研阶段批准的移民安置规划，武平县百把寨水库淹没影响区涉及永平镇杭背村和岗背村。建设征地影响主要实物为：永久征收各类土地 1415.35 亩，其中：耕地 505.98 亩、林地 798.8

亩、住宅用地 13.53 亩、交通运输用地 8.87 亩、水域及水利设施用地 55.69 亩、其他土地 32.48 亩；工程施工临时征用林地总面积 283.04 亩。搬迁人口 65 户 233 人，拆迁各类房屋面积 6138.5 平方米，零星树木 4076（株、丛），坟墓 123 座，农村道路 2.61 千米、桥梁 4 座，输电线路 5.8 千米、水泥电线杆 62 根、200kVA 变压器 3 台，小型滚水坝 6 座，灌渠 1.6 千米。

（三）移民安置实施管理

项目法人单位：武平县梁川水利投资有限公司

移民安置责任主体：武平县人民政府

移民安置实施单位：武平县百把寨水库工程项目建设指挥部

移民安置规划设计单位：福建省永川水利水电勘测设计院有限公司

移民安置综合设代单位：中庚工程技术有限公司

移民安置监督评估单位：长江工程监理咨询有限公司（湖北）

（四）移民安置实施过程

2022 年 1 月，武平县百把寨水库工程可研获得省发改委批准。2022 年 3 月，建设征地补偿及移民搬迁安置工作正式启动，至验收前，先后完成了库区各类实物调查、林地使用审批、土地报批、移民补偿安置方案制定和实施、征地补偿协议签订，完成了导（截）流范围内林地及地上附着物征收补偿、库底清理、移民档案阶段性收集、整理等工作，移民安置工作得到有效推进。

二、移民安置验收范围、内容、依据、组织和方法

（一）验收范围

武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收范围为：

林地按导（截）流阶段堰顶高程 396.20m 控制；耕园地按堰顶高程加 0.5m 超高接 5 年一遇洪水标准的沿程回水位高程控制；农村居民点房屋按堰顶高程加 1m 超高接 20 年一遇洪水标准的沿程回水位高程控制。

（二）验收内容

主要内容为：完成导（截）流淹没影响范围所涉及林地征收补偿、库底清理，以及相关档案资料阶段性收集、整理工作等。

（三）验收依据

1. 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》；
2. 《水利部关于印发大中型水利水电工程移民安置验收管理办法的通知》（水移民〔2022〕414 号）；
4. 《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014）；
5. 《国家档案局水利部国家能源局关于印发〈水利水电工程移民档案管理办法〉的通知》（档发〔2012〕5 号）；
6. 《武平县百把寨水库工程建设征地移民安置规划报告》；
7. 《福建省武平县百把寨水库工程导（截）流阶段库底清理设计报告》；
8. 其他有关验收依据。

（四）验收组织与方法

成立武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收委员会，验委会成员单位为：

主任委员：省移民发展中心

副主任委员：龙岩市水利局、武平县人民政府

委员单位：龙岩市移民发展中心，武平县发改局、水利局、自然资源局、林业局、档案馆、疾病预防控制中心、移民发展中心，永平镇人民政府，武平县百把寨水库项目建设指挥部，武平县梁川水利投资有限公司，中庚工程技术有限公司，长江工程监理咨询有限公司及专家。

验收工作采取察看现场、观看声像资料、抽查审阅有关验收档案资料和听取汇报的形式，重点对初验成果进行核实。

三、移民安置规划实施情况

（一）农村移民安置

导（截）流淹没影响涉及范围内不涉及移民生产生活人口。

（二）水库库底清理

导（截）流验收范围内的库底清理工作已按批准的移民安置规划和相关技术要求完成，其中林木及易漂浮物已按要求清理到位，武平县疾病预防控制中心对库底清理情况进行了现场调查，并出具《武平县疾病预防控制中心关于百把寨水库工程导（截）流阶段库底卫生清理验收意见》。

（三）资金使用及管理情况

导（截）流验收范围内，涉及的林地补偿费及库底清理费用等均已补偿到位。

（四）移民档案管理

导（截）流验收相关档案资料收集、整理基本完成，符合《水

利水电工程移民档案管理办法》有关要求。

四、初步验收情况

2025年2月19日，龙岩市水利局组织有关单位开展了武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置初步验收，验收结果为合格。

五、验收结论

武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收所涉及的建设征地补偿资金已足额支付到位，水库库底清理符合规范要求，移民资金使用管理比较规范，移民档案管理总体符合要求。经验委会综合评定为合格，同意通过验收。

附件：武平县百把寨水库导（截）流阶段移民安置验收委员会名单

武平县百把寨水库工程导（截）流
阶段移民安置验收委员会

2025年4月16日

武平县百把寨水库工程导（截）流阶段移民安置验收委员会名单

序号	验委会职务	姓 名	单 位	职务（职称）	签名
1	主任委员	王开明	福建省移民发展中心	主任	王开明
2	副主任委员	蔡州俊	龙岩市水利局	副局长	蔡州俊
3	副主任委员	汪洋	武平县人民政府	副县长	汪洋
4	委员	陈凌宇	龙岩市移民发展中心	副主任	陈凌宇
5	委员	郭文荣	武平县发改局	副局长	郭文荣
6	委员	钟志强	武平县水利局	局长	钟志强
7	委员	刘永永	武平县自然资源局	干部	刘永永
8	委员	王学红	武平县林业局	干部	王学红
9	委员	陈明	武平县档案馆	副主任	陈明
10	委员	林强	武平县疾病预防控制中心	副主任	林强
11	委员	钟山心	武平县移民发展中心	副主任	钟山心
12	委员	郭文平	永平镇人民政府	镇长	郭文平
13	委员	郭文平	百把寨水库项目建设指挥部	主任	郭文平
14	委员	郭顺华	中庚工程技术有限公司	设计	郭顺华
15	委员	高蒙	长江工程监理咨询有限公司	负责人	高蒙
16	委员	郭文平	武平县梁川水利投资有限公司	副主任	郭文平
21	专家	林强		专家	林强
22	专家	林强		专家	林强
23	专家	王开明		专家	王开明

